

Månadsrapport Larslunda simhall, t.om. 2023-12-13

Undertecknad, såsom projektchef, rapporterar utvecklingen för Larslunda simhalls framdrift av byggprojektet. Denna gång för nästan två månader.

Tider

Vinter har inträtt, vilket gör att samordningen av de olika entreprenaderna är riktigt tufft. Det finns utrymme för förbättringar i kommunikationen från alla parter, vilket är avgörande när det är ett tuffare arbete.

Då projektet tvingats att tillåta flera projekt att ske inom arbetsområdet blir det en ytterligare utmaning för samordningen, då de olika projekten har skilda viktningar för sin individuella framdrift.

Mindre vinterklimat skulle premiera framdriften.

Aktiviteter

Gjutning bassängbottnar och mellanbjälklag pågår. Förberedelse för platta på mark är i slutskedet.

Mediaförsörjning pågår utanför arbetsområdet.

Entreprenader

Följande är avtalade under perioden:

- Håltagning.
- Brandtätning.
- VS-entreprenaden.

Etablering

Byggström

Inga förändringar är planerade.

Internet

Inga förändringar är planerade.

VA

Inga förändringar är planerade.

Skalskydd & Skyltning

Inga förändringar är planerade.

ID06

Inga förändringar är planerade.

Påverkan

Vår platschef uttrycker sig väl; "Det är halt men vi har ett glatt humör".

Framdrift

Påverkan av, i första hand, vädret har gjort att vi ligger cirka två veckor efter planeringen.


Upphandlingar

Upphandling pågår enligt följande:

- Ställningar
- Mellanbottnar
- Ytskikt

Ekonomi

Övergripande bild över ekonomin (2023-11-30):



Summering

Tufft väder, men fungerande gjutningar efter vissa korrigeringar av materialsammansättningar.

Göteborg 2023-12-13

Vid tangentbordet; Mille Örnmark, med assistans av övriga i projektledningen.